

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08



O. ref.:

U. ref.:

38/091214/06

VERSLAG NR.:

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Gude, baan 375  
Maarsmechelen

EIGENAAR: Vinagro y  
Adres: Mahomesh 18 Buthalen

OPDRACHTGEVER: idem  
Adres: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: idem  
Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 14/12/19 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)  
Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: 14Hz app werd  
Begin werken: Fundering ~~voor~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86  
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A  
Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type stijf 40A/30mA  
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT  
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 21 Ohm; RI tot >20 MOhm  
Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: \_\_\_\_\_  
Zie bijgevoegde schetsen  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso \_\_\_\_\_  
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

Nota CV + to in mag niet geplaatst

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK  
gezien op 13/12/19  
de aangestelde van de stroomverdelers  
naam: \_\_\_\_\_  
handtekening: \_\_\_\_\_

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14/12/2034 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
2. De installatie is niet conform.  
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening 36 Leerdun JP De directeur, \_\_\_\_\_  
FORM. 382-06/2009


# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65  
  
ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08



O. ref.: \_\_\_\_\_  
U. ref.: 36/00104/01 VERSLAG NR.: \_\_\_\_\_

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Gudy Baan 375  
Maarsmechelen  
EIGENAAR : Vinago  
Adres: Mahawente 98 Houffalize  
OPDRACHTGEVER : idem  
Adres : \_\_\_\_\_  
INSTALLATEUR : idem  
Adres : \_\_\_\_\_  
BTW of IK : \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index : \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek : 4/01/10 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens :  
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)  
Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaren~~ - ~~verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen : MH8 opp  
Begin werken : Fundering ~~vóór~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86  
Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A  
Leidingskabel hoofdbord : 2 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar : type diff 40A/300mA  
Type van de aardelektrode : lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT  
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 16 ; RA : 19 Ohm; RI tot > 10 MOhm  
Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING :  
Zie bijgevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso  
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : Geen

	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op <u>7-1-10</u>
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam : _____
	handtekening : <u>[Signature]</u>

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT  
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 4/01/2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
2. De installatie is niet conform.  
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER : 36 Leerden JP

De directeur,